



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Hámori György
Polgármester Úr
részére

KAPUVÁR

Fő tér 1.
9330

Tárgy: Előrehaladási jelentés az SFP-09329/2017/MKOSZ
sportfejlesztési program kapcsán

Tisztelt Polgármester Úr,

Az alábbi dokumentációban engedje meg, hogy megküldjük a **KapuSport Szolgáltató Kft.** által megvalósítandó és részben Látványcsapatsport támogatásból a Városukban belterületi **1387 hrsz.-en „Kapuvár Városi Sportcsarnok”** megnevezésű projektelem kapcsán megvalósult **munkálatok összesítését és bemutatását.**

Projekt megnevezése: **KAPUVÁR VÁROSI SPORTCSARNOK**

Terület: **9330 Kapuvár, Cseresznye sor Hrsz.: 1387**

A területi munkálatokkal kapcsolatosan az érintettekkel online formában heti rendszerességgel tartottunk kooperációkat.

A beruházással kapcsolatos megvalósult feladatok

- építési engedélyes tervdokumentációs csomag elkészült,
- kiviteli tervek tartalmazó tervcsoomag elkészült,
- a szükséges hatóságokkal az egyeztetések lezajlottak,
- sportfejlesztési program benyújtása és annak jóváhagyása megtörtént,
- kiviteli tervek energetikai felülvizsgálata lezajlott a 25%-os egyéb hasznosítási célú ingatlanok tekintetében,
- helyszíni geodéziai felmérések, sarokpontok kitűzése, határoló kerítés kijelölése megtörtént,
- sportfejlesztési program módosítása megvalósult, mely elősegíti a program elszámolását és megvalósítását a részleges önerőmentesség mellett.

Megvalósult munkafolyamatok

- munkaterület területi kialakítása megtörtént,
- terület előkészítés, durva tereprendezés lezajlott,



- közműegyeztetések lezajlottak a szolgáltatókkal,
- terület lehatárolási munkálatok, őrzés, munkaterület éjszakai kivilágításának kiépítése megvalósult,
- organizációs terület kiépítése, beinstallálása megtörtént,
- helyi humusz és föld-depóniák kiépítésre kerültek,
- irtás és részleges földmunka feladatok,
- vízellátás kiépítése megvalósult,
- szennyvízelvezetési munkálatok kivitelezésre kerültek,
- csapadékvíz elvezetés megvalósult,
- a területen lévő föld alatti szikla és törmeléktömbök kiemelése, helyszíni darabolása és elszállítása lezajlott,
- víztelenítési és talajvízszintsüllyesztési feladatok megtörténtek,
- síkalapozási munkák,
- felszerkezeti helyszíni betonmunkák elvégzése megtörtént,
- előregyártott vasbeton szerkezetek készítése, elhelyezése,
- kültéri közmű munkák, rákötések előkészítése,
- EPH földelés és villámvédelem a megfelelő rétegrendbe elhelyezésre került,
- helyszíni beton és vasbeton munkák megvalósítása,
- hőszigetelés elhelyezése a tervezett helyekre,
- belső vízellátás, csatornázási munkálatok előkészítése,
- kőműves munkák megkezdése, 25%-os készütségi fokig való kivitelezése,

A kivitelezési munkálatok 2022. őszén indult el a munkaterület kialakításával és a lehatárolási munkákkal. A földmunkákat számos víztelenítése, talajcsere fázis követte, majd a betonozások, külső közművek kiépítése. A fenéklemez elkészülte után az előregyártott vasbeton pillérek kerültek a helyükre és a terveknek megfelelően a tavalyi év végére a teherhordó és a vázkitöltő falazatok tervezett része is a helyére került. A munkafázisok télielés előtt leállítására elkészültek a víz-, és párazáró szigetelések, hőszigetelések is a meglévő felületeken.

A vállalkozó a téli időszakban a talajmenti és mélyfagyok végett a munkálatokat előreláthatólag 2024. márciusától folytatja.

A kivitelezést végző vállalkozás folyamatos jelentései és a műszaki ellenőr által is elfogadott teljesítések alapján az épület a télielés időpontjában 41%-os készütségi fokot mutatott.

A sportfejlesztési programban a látványcsapatsport támogatás terhére a jelentés időpontjáig 1.340.676.800,-Ft keretösszeg került feltöltésre, melyből 353.158.979,-Ft került kifizetésre.

A módosított sportfejlesztési program alapján jelen állás szerint az épület várható műszaki átadás-átvételének megindítása 2025. június 30.

Az elvégzett munkálatokról fotómellékletet csatolunk.



Győr, 2024. január 28.

KLEMENT Tibor
ügyvezető
KapuSport Kft.







