



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.  
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE  
☎: 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail:



..... napirendi pont.

**Tárgyalják: Gazdasági Bizottság**

### **Tájékoztató Kivitelezési határidő hosszabbításáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület !**

Kapuvár Város Önkormányzata 2010. április 13-án nyújtotta be osztrák partnerekkel, Burgenland Tartománnyal, valamint a Neusiedler Seebahn-nal, Nationalpark Neusiedlersee–Seewinkel-lel, illetve Frauenkirchen, Wallern, és Tadtten községekkel, mint költségvetési partnerekkel, ezen kívül Fertő – Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint a GYSEV-Raaberbahnnal mint stratégiai partnerekkel együttműködve a „**Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás**” című, **L00109.** számú projekt dokumentációját az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében.

A projekt 637 millió Ft összköltséggel támogatást nyert, amelyhez 85% ERFA, 10% kormányzati társfinanszírozási támogatást kaptunk, és 5% önerőt kellett biztosítanunk.

A projekt megvalósítása során épülő kerékpárút, kerékpáros pihenők, valamint gyalogos-kerékpáros híd a Fertő-Hanság, Rábaköz térségében, illetve a szomszédos Burgenlandban a kerékpáros infrastruktúra fejlődéséhez járulnak hozzá. Ezáltal megvalósul az ökomobilitás, közlekedés és elérhetőség javulása a térségben.

A fejlesztés során 4 kerékpáros pihenő, 1 kerékpáros-gyalogos híd, valamint aszfaltos és murvás kerékpárút, murvás mezőgazdasági út kerül kialakítására. Ezen kívül táblák kihelyezése és táblák felülvizsgálata valósul meg.

A fejlesztés eredményeként a térség kerékpárhálózata nagymértékben bővül, megvalósul az átjárhatóság a környező régiókba, országokba, ettől az idegenforgalom és ökoturizmus fellendülését várjuk.

A projekt kivitelezési szerződésének megkötésére 2012. augusztus 21. napján Magyar Aszfalt Kft-vel került sor. A kivitelezési határidő 2013. január 17. volt.

A Hanság-főcsatorna két oldalán lévő anyagdepónia, amelyre a Vállalkozó a kerékpárutat építi, a terhelés hatására maradandó alakváltozást szenvedett, a teherbírását elveszítette.

2012. december 18. napján kelt építési napló bejegyzések alapján a munkaterület további munkavégzésre alkalmatlan állapotba került.

A terület vagyonkezelője, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2013. január 8. napján kelt levelében a kivitelezést leállította. A munkálatokat csak a depónia

helyreállítása, annak vízvezetésének megoldása után és az Igazgatóság Hansági Szakaszmérnökségének jegyzőkönyvi hozzájárulása után lehet folytatni. Magyar Aszfalt Kft. kérelmezte a kivitelezési határidő 2013. április 15-ig történő meghosszabbítását. 2013. január 16. napján írtuk alá a szerződésmódosítást. A kivitelezést a Vállalkozónak legkésőbb 2013. április 15. napjáig be kell fejeznie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Kapuvár, 2013. január 16.

**Hámori György**  
*polgármester*

*Készítette: Kiss Edina vagyongazda*