

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

**Kapuvár Városi Önkormányzat** (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., törzsszám: 728021, adószám: 15728025-2-08, képviseli: Hámori György polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

az **ARVIA Kft.** (székhely: 9024 Győr, Bartók B. u. 8. A. ép. I. em. 4., cégjegyzékszám: 08-09-011790, adószám: 13178572-2-08, számlavezető pénzügyi intézmény: Pannon Takarékné Bank Zrt. bankszámlaszám: 59200020-11040622-00000000, képviseli: Horváth Sándor) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

#### I. A szerződésmódosítás előzményei:

Megrendelő 2018. március 27. napján megküldött, a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel „**Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem**” tárgyában. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A felek között 2018. május 18. napján vállalkozási szerződés jött létre, amely szerződést a felek 1. számú szerződésmódosítás keretében 2018. augusztus 15. napján módosítottak, majd jelen 2. számú módosításban a felek együttes akarattal az alábbiak szerint módosítják.

#### II. A szerződésmódosítás indoka:

1. A Vállalkozó jelezte a Megrendelő felé, hogy a Tánácsics utcai árok tervezett mélysége az ivóvíz hálózatot érinti, valamennyi házi bekötés 10- 30 cm mélységben megközelíti a tervezett árok folyásfenekét. Műszaki ellenőr által megállapítást nyert, hogy a bekötések magassági szintje nem felel meg az általános gyakorlatnak, azok nincsenek fagyhatár alatt. A házi bekötések magassági szintjei a kivitelezés közben váltak ismerté, mert a tervezés során az általános gyakorlat szerinti szint került alapulvételre.

A házi vízbekötés-, gerincevezeték kiváltásokat kizárólag a Pannon -Víz Zrt. (9025 Győr, Országút u.4.) végezheti el, mely kiváltás a fagyveszély miatt szükségszerű, viszont a Pannon-Víz Zrt. a munkákat 41 nappal későbbi időpontra, 2018. szeptember 20. napjára vállalta elvégezni kapacitáshiány miatt. A Pannon-Víz Zrt. levonulása után a befejező munkálatok még további 5 napot tesznek ki.

A teljesítési határidő módosítására a felek közös megegyezésével, rajtuk kívül álló, előre nem látható akadály miatt kerül sor.

2. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott alábbi munka tekintetében a Vállalkozó észrevétele alapján a felek műszaki jellegű módosítást eszközölnek.

Alsómező utcában a meglévő, megmaradó csatorna mosatására előírt szakaszán – 0+54-0+112 szelvények között- a tisztítás során került feltárássra, hogy a csatornaszakasz több

helyen beszakadt, a csapadékvíz nem folyik el, így ennek cseréje szükségszerű, a mostatással történő tisztítása nem elegendő.

A módosítására a helyszínen feltárt körülményeknek megfelelő műszaki tartalom megvalósítás okán a felek közös megegyezéssel kerül sor.

### III. Szerződés módosítás:

1. Az eredeti vállalkozási szerződés III.1. pontja szerint a szerződést a felek a szerződéskötéstől számított 120 napig terjedő határozott időtartamra kötötték. A vállalkozási szerződés 2018. május 18. napján került aláírásra, így a 120 napos teljesítési határidő 2018. szeptember 15. napján telik le, viszont a Pannon-Víz Zrt. hosszadalmas házi vízbekötés-, gerincevezeték kiváltás miatt, ami a szerződő felek tekintetében előre nem látható körülményének tekinthető, a felek a szerződés teljesítési határidejét 41 nappal meghosszabbítják.
  - 1.1.A határidő számítás alapja a Pannon- Víz Zrt. 2018. augusztus 10. napján kelt akadályközlés és a teljesítési határidő utolsó napja közötti 36 nap, illetve a Pannon-Víz Zrt. levonulása után szükséges 5 napos befejező munkák, mely összesen 41 napot tesz ki.
  - 1.2.A felek jelen szerződés módosítás aláírásával elfogadják, hogy a teljesítési határidőt 41 nappal meghosszabbítják, mely határidő a Pannon-Víz Zrt. által lenyilatkozott 2018. szeptember 20 napjától, mint akadály megszűnésétől számítandó, így a felek a teljesítési határidő utolsó napjának **2018. október 31. napját** jelölik meg.
2. A felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a közbeszerzési dokumentumban rögzített műszaki tartalomban az Alsómező utcában a- 0+54-0+112 szelvények közötti részben a meglévő, megmaradó csatorna mosatása helyett a csatorna szakasz cseréjére kerül sor. A Vállalkozó a módosított munka elvégzését vállalja, azzal kapcsolatos többletigényt nem támaszt a Megrendelő felé.
3. A vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával elfogadja, hogy a szerződésmódosítás III.1., és III.2. pontban megjelölt határidő és munka módosítására kerül sor, és az ebben foglaltak szerinti teljesítését vállalja az eredeti szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével.
4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

### IV. Egyéb rendelkezések:

1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek. A szerződés teljesítési határidejének és munka módosítására a szerződő feleken kívülálló ok miatt kerül sor, mely körülményt a felek nem látták előre, az a szerződés teljesítése során vált ismertté és a szerződés általános jellegét sem változtatja meg, valamint ellenérték növekedéssel sem jár egyik fél oldaláról sem.
2. A felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi hely alapján kerül sor.

3. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a felek között létrejött jelen vállalkozási szerződésmódosításban meghatározott időpontig tart.
6. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 3, azaz három számozott oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.

*Melléklet:*

1. sz. melléklet: Pannon-Víz Zrt. nyilatkozata
2. sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat
3. sz. melléklet: Tervezői nyilatkozat

Kapuvár, 2018. szeptember 13.

  
\_\_\_\_\_  
**Megrendelő**  
**Kapuvár Városi Önkormányzat**  
képv.: **Hámori György polgármester**




Kapuvár, 2018. szeptember 13.

  
\_\_\_\_\_  
**Vállalkozó**  
**ARVIA Kft.**  
képv.: **Horváth Sándor ügyvezető**




**Jegyzői ellenjegyzés:**

Kapuvár, 2018. szeptember 13.

  
\_\_\_\_\_  
**Borsodi Tamás**  
címetes főjegyző

**Pénzügyi ellenjegyzés:**

Kapuvár, 2018. szeptember 13.

  
\_\_\_\_\_  
**Lugosiné Kelemen Judit**  
gazdasági irodavezető