

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” tárgyú pályázat keretében a Gartai utca felújítása tárgyú építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzés tárgyában,

amely létrejött egyfelől

Kapuvár Városi Önkormányzat

Székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Bank neve: CIB Bank
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,
Képviseli: Hámori György polgármester, Borsodi Tamás címzetes főjegyző
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másfelől

ARVIA Kft.

Székhelye: 9024 Győr, Bartók B. u. 8/A.
Cégjegyzékszám: 08-09-011790
Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Bank neve: K&H Bank
Bankszámlaszám: 10403356-50515052-55491007
Adóigazgatási száma: 13178572-2-08
KSH jelzőszám: 34-A-00307
Képviselő: Horváth Sándor
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között:

1. Előzmény:

A Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük Vállalkozási Szerződéses megállapodás jött létre 2016. október 12-én, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” tárgyú pályázat keretében a Gartai utca felújítása tárgyú építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában, amelyet jelen okirat aláírásával, - tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték nem növekedik - a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően - módosítanak az alábbi feltételeknek megfelelően.

2. Indokok

AZ ARVIA Építő Kft. (9024 Győr, Bartók B. u. 8/A.), mint Vállalkozó akadályközlését megvizsgálva a műszaki ellenőr az alábbi megállapításokat tette:

A kivitelezés jelezte, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése során a nyomvonalában, a szelvényezés szerinti bal oldalon 5 db, a jobb oldalon 7 db felszín alatti akadályba (szennyvízcsatorna házibekötés) ütközött. A közműtulajdonossal történt egyeztetés során megállapításra került, hogy a szennyvízcsatorna nyomvonala, szintje nem változtatható, ezért a kivitelező javaslata alapján bujtató műtárgyat szükséges alkalmazni. A fentiek miatt a kivitelezési határidő (40 nap) nem tartható, ezért szükséges a kivitelezési határidő 20 nappal történő meghosszabbítása.

3. Feltételek

3.1 Tekintettel az 2. pontban foglalt indokokra, szerződő felek a Vállalkozási szerződés 3. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják

3.) Vállalt kivitelezési időtartam:

3.1. A szerződés időtartama: A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől (mindkét fél általi aláírásától) számított **60 napig** tart, amely magában foglalja a sikeres átadás-átvételi eljárás időtartamát.

4. Egyéb

A jelen szerződésmódosítással nem érintett részek az eredeti szerződés szerint változatlanul hatályban maradnak.

5. A következő dokumentumok ezen szerződés módosítás részét képezik és ezzel együtt kezelendők

1. számú melléklet: Vállalkozó akadályközlése
2. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata

A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződéses megállapodás módosítást elolvasás és értelmezés után, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg 5 eredeti példányban írták alá.

Kapuvár, 2016. november 10.


HÁMORI GYÖRGY
polgármester
Kapuvár Városi Önkormányzat
Megrendelő


BORSODI TAMÁS
címetes főjegyző


HORVÁTH SÁNDOR
ügyvezető
ARVIA Kft.
Vállalkozó



ARVIA KFT.
H-9024 Győr, Bartók B. u. 8/A
Számlaszám: ~~50200020~~-11040622
Adószám: 13178572-2-08
3.

Pénzügyi
ellenjegyző

2016 NOV 10.