

Lumniczer Sándor Kórház angiológiai rehabilitációs központ ki-
alakítása

NYDOP – 5.2.1/C-2008-0004

01-195-2/2010.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Megrendelő: KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Adószám: 15367297-2-08
Törzsszám: 0828334

másrészről

Vállalkozó: FERTŐDI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.
9400 Sopron, Ipar krt. 13.
Képviseli: Kelemen Ferenc vezérigazgató
Adószám: 11121426-2-08
Cégjegyzékszám: 08-10-001549

továbbiakban Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a köztük 2009. május 4-én aláírt vállalkozási szerződés I. Szerződő Felek „a szerződés tárgya, ellenértéke, határideje pontjában a „A szerződés kötbérmentes teljesítési határideje - hiánymentes kulcsrakész átadás időpontja: 2010. május 29.” szövegrészt az alábbiak szerint módosítják:*A szerződés kötbérmentes teljesítési határideje - hiánymentes kulcsrakész átadás időpontja: 2010. július 05.***Indoklás:**

- Az alapozási tervek nem voltak összhangban a pillérkiosztással, az akadályoztatás jelentés 2009.06.15-én megtörtént (építési napló I. kötet 016390 o.). Az akadály 2009.07.05.-én elhárult, 6-án lehetett elkezdni a munkavégzést (építési napló I. kötet 016397 o.) A kiesett napok száma 20.

-Közművezetékek voltak a „K” épület útjában (távhő, gáz), valamint a pozitívvá váló artézi kút miatt közművezetékeket kellett kiváltani. Az akadályoztatás bejelentését követően a megrendelés 2009. 05.26.-án megtörtént (építési napló I. kötet 016385 o.). A kiváltások 2009. 06.12.-én fejeződtek be (építési napló I. kötet 016390 o.) A kiesett napok száma 17.

Az elmúlt hónapokban ezt a késedelmet a „Vállalkozó” megpróbálta behozni, de minden erőfeszítése ellenére - a az építési munka bonyolultsága miatt - erre nem volt lehetősége.

Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett további szövegrészei változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosításból 4 db eredeti 1 számozott oldalból álló példány készült.

A felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, s mint akaratukkal minden-
nel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2010. május 17.

FÉSZ Fertődi Építő és Szolgáltató
FERTŐDI ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
.....
Kapuvár Város Önkormányzata
Megrendelő
.....
FÉSZ Zrt.
VállalkozóPécsiggi Orsolya
Titkárság: 2010.05.27.
2010.05.27.