

OL-195-2/2010.

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Lumniczer Sándor Kórház angiológiai rehabilitációs központ kialakítása

NYDOP – 5.2.1/C-2008-0004



### VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása

mely létrejött egyrészt

Megrendelő: KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző

Adószám: 15367297-2-08

Törzsszám: 0828334

másrészt

Vállalkozó: FERTŐDI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

9400 Sopron, Ipar krt. 13.

Képviseli: Kelemen Ferenc vezérigazgató

Adószám: 11121426-2-08

Cégjegyzékszám: 08-10-001549

továbbiakban Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a köztük 2009. május 4-én aláírt vállalkozási szerződés **I. Szerződő Felek „a szerződés tárgya, ellenértéke, határideje** pontjában a „A szerződés kötbérmentes teljesítési határideje - hiánymentes kulcsrakész átadás időpontja: 2010. július 05.” szövegrészt az alábbiak szerint módosítják:

*A szerződés kötbérmentes teljesítési határideje - hiánymentes kulcsrakész átadás időpontja: 2010. szeptember 30.*

#### Indoklás:

- A G épület szemmel láthatólag ázik, mely az projekt keretében elkészült terápiás részleget fizikai környezetét veszélyezteti: a padlásfödém alatt levő gipszkarton álmennyezetet több ízben cserélni kellett, a homlokzati és belső falak vakolatán folyamatos nedvesedés látszik, a légtechnikai gépészeti berendezések működőképessége veszélyben van. A projekthez kapcsolódó, de előre nem tervezett tevékenység elvégzését 2010. augusztus 13-ig vállalja a Kivitelező. A pótmunka elrendelésének pénzügyi fedezetét a Vállalkozói szerződésben megjelölt un. tartalékkeret jelenti.
- ÁNTSZ előírja a szénsavkádákhoz kapcsolódó szén-dioxid mérőt, melyet utólag be kell szerelni, melyet a használatba vételi eljárás során ismételt ellenőrizni fogja.
- A szénsavkadas kezelésekhöz használatos meleg víznek 70Celsius foknak megfelelőnek kell lenni, melyet jelen gépészeti rendszer nem bír, ezen kialakítás szintén szükségessé vált.


A használatbavételi eljárás során tett észrevételek teljesítése a korábbi határidőn belül nem lehetséges, a határidő meghosszabbítását ezért fogadja a Megrendelő.

Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett további szövegrészei változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosításból 4 db eredeti 1 számozott oldalból álló példány készült.

A felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, s mint akaratukkal minden-  
nel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2010. július 05.

  
.....  
Kapuvár Város Önkormányzata  
Megrendelő

  
Fertődi Építő és Szolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
  
.....  
FÉSZ Zrt.  
Vállalkozó