

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat keretében Tornaterem épületrész felújítása tárgyú építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában, amely létrejött egyfelől

### **Kapuvár Városi Önkormányzat**

Székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Bank neve: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005

Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,

Képviseli: Hámori György polgármester, Borsodi Tamás címzetes főjegyző  
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másfelől

### **MÉSZÁROS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhelye: 9300 Csorna, Erkel Ferenc u. 4.

Céggjegyzékszám: 08-09-009979

Cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság

Bank neve: OTP Nyrt.

Bankszámlaszám: 11737069-20024303-00000000

Adóigazgatási száma: 12742712-2-08

KSH jelzőszám: 12742712-4120-113-08

Képviselében: Mészáros László ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között:

### **1. Előzmény:**

A Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük Vállalkozási Szerződéses megállapodás jött létre 2016. június 16-án, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat keretében Tornaterem épületrész felújítása tárgyú építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában, amelyet jelen okirat aláírásával - előre nem látható okból – a Kbt. 141. § (2) bekezdése és a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően - módosítanak az alábbi feltételeknek megfelelően.

### **2. Indokok**

A MÉSZÁROS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Vállalkozó pótmunka kérelmét megvizsgálva a műszaki ellenőr az alábbi megállapításokat tette:

A sportcsarnok aljzata szemrevételezés alapján ragasztó maradványos, több helyen repedezett, a felülete gyenge és porló.

A vizsgálatok alapján megállapításra került, hogy a kiegyenlítő réteg magnezit esztrichből van. A mérések alapján húzó-tapadó szilárdsági értéke 0,0-0,4 N/mm<sup>2</sup> értékek között változik.

Mivel a magnezit esztrich felületi húzó-tapadó szilárdsága nem éri el a legalább megkövetelt 1,0 N/mm<sup>2</sup> értéket, ezért nem javasolt erre egy új kiegyenlítő réteg felhordása.

Továbbá megállapításra került, hogy a meglévő magnezit esztrich kiegyenlítő réteget a beton felületről el kell távolítani, a meglévő beton felületen ismételt húzó-tapadó szilárdsági mérést kell végezni annak érdekében, hogy az aljzatbeton minőségét meg lehessen állapítani.

Az aljzatbeton mind a 6 mérési pontján a mért érték eléri vagy jóval meghaladja az előírt 1,0 N/mm<sup>2</sup> tapadó szilárdság követelmény értékét. A fentiek figyelembevételével az aljzatbeton megfelelő szilárdságú, alkalmas új kiegyenlítő réteg fogadására.

A beton felület egyenetlensége miatt az új kiegyenlítő réteg önterülő kiegyenlítővel gazdaságosan nem oldható meg, ezért átlagosan 3,5 cm vastagságú, hagyományos cement kötésű C-16 minőségű cementesztrich réteg bedolgozása szükséges.

A technológia előírás megköveteli a legfeljebb 2 %-os nedvesség tartalmat, ami indokolttá teszi a kivitelezési határidő 2016. szeptember 25. napig történő megállapítását.

A fent leírtakat figyelembe véve a magnezit esztrich eltávolítása, valamint az új cementkötésű esztrich kiegyenlítő réteg megépítése pótmunkának minősül, előre nem látható volt, a kivitelezés szakszerűsége miatt műszakilag szükséges és indokolt.

AB

AB

### 3. Feltételek

3.1 Tekintettel az 2. pontban foglalt indokokra, szerződő felek a Vállalkozási szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

#### 2) Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

2.1. Szerződő felek a vállalkozási díjat:

Nettó vállalási ár: 24.052.998 Ft

ÁFA: 6.494.310 Ft

Egyösszegű Bruttó vállalási ár: 30.547.308 Ft,

azaz bruttó harmincmillió-ötszáznegyvenhétézer-háromszáznyolc forint összegben határozzák meg. A Vállalkozási árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

3.2 Tekintettel az 2. pontban foglalt indokokra, szerződő felek a Vállalkozási szerződés 3. 2. pontját az alábbiak szerint módosítják


3.2. A kivitelezés befejezési dátuma: 2016/09/25, amely magában foglalja a sikeres átadás-átvételi eljárás időtartamát.


### 4. Egyéb

A jelen szerződésmódosítással nem érintett részek az eredeti szerződés szerint változatlanul hatályban maradnak.

A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződéses megállapodás módosítást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg 5 példányban írták alá.


Kapuvár, 2016. augusztus 2.

  
**HÁMORI GYÖRGY**  
polgármester  
Kapuvár Városi Önkormányzat

  
**BORSODI TAMÁS**  
címzetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:  
Kapuvár, 2016. augusztus 2. |

  
**LUGOSINÉ KELEMEN JUDIT**  
gazdasági irodavezető

  
**MÉSZÁROS LÁSZLÓ**  
ügyvezető  
MÉSZÁROS Építőipari, Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.  
Vállalkozó

**MÉSZÁROS Építőipari  
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT**  
9300 Csorna, Erkel Ferenc u. 4.  
Adószám: 12742712-2-08  
Banksz.sz: 11737069-20024303

Mellékletek:

1. számú melléklet: Pótmunka műszaki tartalma
2. számú melléklet: Tételes pótmunka költségvetés
3. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata