Ikt.sz.: VF/182-2/2020.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati konstrukció "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" alcél keretében Kapuvár Zrínyi utca útburkolat (EBR 443225) felújítása

amely létrejött egyfelől
Kapuvár Városi Önkormányzat
Székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Bank neve: CIB Bank
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,
Képviseli: Hámori György polgármester,
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másfelől
ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9024 Győr, Bartók B. u. 8. A. ép. I. em. 4.
Cégjegyzékszáma:08-09-011790
Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Bank neve: Pannon Takarék Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 59200020-11040622-00000000
Adóigazgatási száma:13178572-2-08
KSH jelzőszám: 13178572-4211-113-08.
Képviseletében: Horváth Sándor ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmény:

A Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük VF/416-8/2019. iktatószámú Vállalkozási Szerződés jött létre 2019. november 15-én, a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati konstrukció "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" alcél keretében Kapuvár Zrínyi utca útburkolat (EBR 443225) felújítása elvégzése tárgyában, amelyet jelen okirat aláírásával - tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték nem növekedik - a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően módosítanak az alábbi feltételeknek megfelelően.

2. Indokok

Vállalkozó 2020. április 21-én benyújtott Kérelmét megvizsgálva a műszaki ellenőr az alábbi megállapításokat tette:

Az érintett építési területen a Pannon-Víz Zrt. vízhálózat rekonstrukciót végez. A munkálatok befejezési határideje 2020.03.31. volt, mely a kialakult járványügyi helyzet miatt előre láthatóan 2020.05.31-re módosul, melyről a Pannon-Víz Zrt a PV/698-1/2020/8000 iktatószámú levelében nyilatkozott.
A Vállalkozó által végzett felújítási munkafolyamatok a Pannon-Víz Zrt. kivitelezésében készülő rekonstrukciós munkálatok befejezése nélkül nem végezhetőek el, akadályozzák a Vállalkozót a szerződésében vállalt munkafolyamatok kivitelezésében. Vállalkozó az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak befejezéséig munkát ezen a területen nem tud végezni.

A fentiekre tekintettel az eredeti vállalt kivitelezési időtartam (192 nap) nem tartható, ezért szükséges a kivitelezési határidő 60 nappal történő meghosszabbítása.

3. Feltételek

3.1 Tekintettel az 2. pontban foglalt indokokra, Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 3. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják

3.) Vállalt kivitelezési időtartam:

3.1. **A szerződés időtartama: A szerződés időtartama:** A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől (mindkét fél általi aláírásától) számított **252 napig** tart.

4. **Egyéb**

A Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei az eredeti szerződés szerint változatlanul hatályban maradnak.

5. **A következő dokumentumok ezen szerződésmódosítás részét képezik és ezzel együtt kezelendők**

1. számú melléklet: Vállalkozó Kérelme
2. számú melléklet: Pannon-Víz Zrt. Nyilatkozata
3. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata

A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg 5 eredeti példányban írták alá, amelyből három példány a Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

Kapuvár, 2020. május 6.

HÁMORI GYÖRGY
polgármester
Kapuvár Városi Önkormányzat
Megrendelő

HORVÁTH SÁNDOR
ügyvezető
ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó

Kapuvár; 2020. év május hó 6. nap

Jegyzői ellenjegyzés:

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

Kapuvár; 2020. év május hó 6. nap

Pénzügyi ellenjegyző:

Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető