KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

…….. napirendi pont.

JAVASLAT
Sportcsarnok (tornaterem épületrész) felújítás vállalkozási szerződés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2016. (II.29.) ÖKT határozatban döntött arról, hogy az „Önkormányzati fejlesztések támogatása" pályázati felhívással kapcsolatban a sportcsarnok (tornaterem épületrész) felújítás kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. június 13. napján megkötöttük a vállalkozási szerződést a Mészáros Kft-vel.

A kivitelező jelezte, hogy a felbontott sportpadló alatti 12-15 mm vastag magnezit esztrich kiegyenlítő réteg felületi húzó-tapadó szilárdsága nem megfelelő, ezért új réteg építése szükséges az új sportpadló fogadásához. Az új réteg műszaki tulajdonságai miatt a kivitelezési határidő 2016 augusztus 15. nem tartható, ezért szükséges a kivitelezési határidő 2016. szeptember 25. napig történő meghosszabbítása.

A magnezit esztrich burkolat és annak műszaki alkalmatlansága olyan körülmény, mely kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható, ezért a régi kiegyenlítő réteg bontása és az új réteg készítése pótmunkát tesz szükségessé, amelyet az önkormányzatnak saját erőből kell finanszírozni.
A pótmunka költsége:

- Magnezitesztrich bontása, felület gépi marása, bontott építési hulladék elszállítása:
  nettó 1.323.450 Ft + 357.332 Ft (27%) ÁFA, bruttó 1.680.782 Ft
- C-16 min. 0-4mm szemcsenagyságú adalék anyagú cement esztrich készítése:
  nettó 1.802.150 Ft + 486.581 Ft (27%) ÁFA, bruttó 2.288.731 Ft

Összesen: nettó 3.125.600 Ft + 843.913 Ft (27%) ÁFA, bruttó 3.969.513 Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Kapuvár, 2016. július 22.

Hámori György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja az „Önkormányzati fejlesztések támogatása" pályázati felhívással kapcsolatban a sportcsarnok felújításhoz (tornaterem épületrész) pótmunka elvégzéséhez szükséges nettó 3.125.600 Ft + 843.913 Ft (27%) ÁFA, bruttó 3.969.513 Ft összeget a 2016. évi költségvetési rendeletében a fejlesztési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Kapuvár város polgármesterét és Kapuvár város címzetes főjegyzőjét a pályázat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Hámori György polgármester, Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2016. december 31.